

Dodatok č. 3

k Zmluve č. /0033/2024 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa § 14 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Dodatok č. 3“)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Sídlo: Černyševského 50, 851 01 Bratislava

IČO: 00164381

Štatutárny orgán/konajúca osoba: JUDr. Ing. Tomáš Drucker, MSc.

Poštová adresa1: -

(ďalej ako „Vykonávateľ“)

a

Názov: Obec Kostolná pri Dunaji

Sídlo: Kostolná pri Dunaji 59, 903 01 Kostolná pri Dunaji

Právna forma: Obec

IČO: 00 306 037

Štatutárny orgán/konajúca osoba: Ing. Igor Šillo

Poštová adresa : -

(ďalej ako „Prijímateľ“)

(pre Vykonávateľa a Prijímateľa ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“ a každý z nich jednotlivo len ako „zmluvná strana“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 31. 01. 2024 Zmluvu o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. /0033/2024, ktorá nadobudla účinnosť dňa 27. 02. 2024 (ďalej len „zmluva“), Dodatok č. 1 k Zmluve č. /0033/2024 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, s reg. č. /0297/2024, ktorý nadobudol účinnosť dňa 21.09.2024 (ďalej len „Dodatok č. 1“) a Dodatok č. 2 k Zmluve č. /0033/2024 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, s reg. č. /0357/2025, ktorý nadobudol účinnosť dňa 19.07.2025 (ďalej len „Dodatok č. 2“). Pre zmluvu, Dodatok č. 1 a Dodatok č. 2 ďalej spolu len „Zmluva“.
2. Zmluvné strany v súlade s článkom 7 ods. 7.2 Zmluvy uzatvárajú tento Dodatok č. 3, ktorým sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

Čl. 1

Predmet dodatku

2. Príloha č. 2 Zmluvy s názvom „*Opis Projektu*“ vrátane jeho prílohy č. 1 „*Rozpočet projektu*“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2 s názvom „*Opis Projektu*“ vrátane jeho prílohy č. 1 s názvom „*Rozpočet projektu*“.

Čl. 2

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 3 výslovne nedotknuté ostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený v štyroch (4) originálnych rovnopisoch, z toho 1 pre Prijímateľa a 3 pre Vykonávateľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si obsah tohto Dodatku č. 3 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu, na znak čoho ho podpisujú.

5. Osoby podpisujúce tento Dodatok č. 3 vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán.

6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 3 je Príloha č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako Príloha č. 2.

Príloha č. 1: **Opis Projektu**

V Bratislave, dňa

V.....dňa

.....
**Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja
a mládeže Slovenskej republiky**

v zastúpení
JUDr. Ing. Tomáš Drucker, MSc.
minister

.....
Obec Kostolná pri Dunaji

v zastúpení
Ing. Igor Šillo
starosta obce

OPIS PROJEKTU

Komponent 6:	Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch
Reforma 1:	Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov.
Názov projektu:	Zvýšenie kapacity materskej školy v Kostolnej pri Dunaji
Kód projektu:	06R01-20-V02-00201
Žiadateľ:	Obec Kostolná pri Dunaji

ŽIADATEĽ

Názov žiadateľa:	obec Kostolná pri Dunaji
Právna forma:	Obec (obecný úrad)
IČO:	00306037
IČ DPH:	obec nie je platcom DPH
Sídlo žiadateľa:	Kostolná pri Dunaji 59, 903 01 Kostolná pri Dunaji
Číslo účtov pre účely projektu	
1. Zálohové platby	SK63 0200 0000 0000 2972 6112
2. Refundácia	-

MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU¹

Miesto realizácie projektu	Bratislavský kraj, okres Senec, obec Kostolná pri Dunaji, LV č. 171, parc. č.: 93, súpisné číslo 6.
----------------------------	---

CIEĽ/LE PROJEKTU²:

Cieľ/ciele projektu	Projekt „Zvýšenie kapacity materskej školy v Kostolnej pri Dunaji“ si kladie za cieľ prostredníctvom hlavnej aktivity projektu – realizovaním nadstavby k existujúcemu objektu materskej školy, dosiahnuť zvýšenie dostupnosti predprimárneho vzdelávania na území obce. Vedľajšou aktivitou je obstaranie materiálno-technického vybavenie MŠ. Miestom realizácie projektu je oprávnená lokalita – obec Kostolná pri Dunaji v okrese Senec. Realizáciou projektu sa dosiahne spoločný merateľný ukazovateľ: Kapacity tried v nových alebo rekonštruovaných zariadeniach starostlivosti o deti a vzdelávacích zariadeniach – cieľová hodnota 56. Obec Kostolná pri Dunaji sa rozrastá počtom obyvateľov, najmä mladých rodín s deťmi. Keďže obec už nemá voľné priestory, kde by bolo možné zriadiť MŠ,
---------------------	---

¹ Žiadateľ uvedie samosprávny kraj/katastre obcí/adresu² Žiadateľ uvedie ciele projektu, ktoré predstavujú trvalý úžitok pre cieľové skupiny/užívateľov aj po skončení projektu.

	je plánovaná nadstavba nevyhnutnosťou. Projekt rekonštrukcie existujúcej MŠ nadväzuje na existujúcu verejnú infraštruktúru. Je pokračovaním nastávajúcего trendu obce, a to zlepšiť podmienky pre predprimárne vzdelávanie pre deti vo veku 3-5 rokov. Vzhľadom k tomu, že dopyt o prijatie do materskej školy v obci prevyšuje aktuálnu ponuku zo strany obce, vznikla potreba riešenia rekonštrukcie – nadstavby materskej školy za účelom zvýšenia existujúcej kapacity. Vytvorením 56 nových miest sa zlepši infraštruktúra predprimárneho vzdelávania, vyrieši kapacitný problém a deti nebudú musieť navštevovať MŠ v okolí. Aktivity projektu: Hlavná aktivita – Rozšírenie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov. Vedľajšia aktivita projektu - Obstaranie materiálo-technického vybavenia materskej školy. Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj, okres Senec, obec Kostolná pri Dunaji, LV č. 171, parc. č.: 93, súpisné číslo 6. Harmonogram: 03/2024 – 01/2026 Etapizácia realizácie projektu: 1. Spracovanie architektonickej štúdie: 04/2023 2. Realizácia VO na dodávateľa stavebnej časti a projektovej dokumentácie: 07-09/2023 3. Podania ŽoPPM: 10/2023 4. Podpis a účinnosť zmluvy o PPM: 02/2024 5. Termín na predloženie projektovej dokumentácie: 07/2024 6. Začiatok realizácie hlavnej aktivity projektu: 03/2024 7. Začiatok stavebných prác: 12/2024 8. Obstaranie materiálo-technického vybavenia MŠ: 11-12/2025 9. Ukončenie stavebných prác: 11/2025 10. Kolaudácia = ukončenie vecnej realizácie projektu: 01/2026 11. Predloženie právoplatného rozhodnutia vydaného príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, energetický certifikát: 11/2025 - 01/2026 Spoločné merateľné ukazovatele: Kapacita tried v nových alebo modernizovaných zariadeniach starostlivosti o deti a vzdelávacích zariadeniach: 56 miest
Merateľné ukazovatele	
Názov ukazovateľa	Kapacita tried v nových alebo modernizovaných zariadeniach starostlivosti o deti a vzdelávacích zariadeniach
Cieľová hodnota	56 žiakov

ROZPOČET PROJEKTU³

Celková výška oprávnených výdavkov	993 776,57 EUR
------------------------------------	----------------

HARMONOGRAM REALIZÁCIE PROJEKTU⁴

Začatie realizácie Projektu (MM/RRRR)	03/2024
Ukončenie vecnej realizácie Projektu (MM/RRRR)	01/2026

NAVRHOVANÉ AKTIVITY

Názov Aktivity 1	Hlavná aktivita - Rozšírenie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov
Trvanie Aktivity 1 (MM/RRRR – MM/RRRR)	03/2024 – 01/2026
Popis Aktivity 1	Projektová dokumentácia rieši návrh nadstavby existujúcej MŠ v Kostolnej pri Dunaji, na parcelnom čísle 93, kde sú vybudované všetky inžinierske prípojky, ktorú sú funkčné a ostávajú bez zmien. Pôdorysný tvar MS má členitý tvar. Vonkajšie rozmery ostávajú bez zmien. Kvôli využitiu zastavenej plôch MŠ projekt rieši nadstavbu nad staršou časťou, kde sa navrhuje nová trieda s potrebným zázemím. Účelom nadstavby MŠ je rozšírenie podlahovej plochy a zvýšenie kapacity MŠ s možnosťou otvorenia novej triedy s potrebným zázemím (hygienické priestory, stravovacia časť). Nový priestor na poschodí bude slúžiť pre 56 detí. Účelom projektu je aj zvýšenie energetickej účinnosti budovy s dosiahnutím maximálnej úspory primárnej energie s porovnaním starého a nového stavu budovy. Projekt rieši aj nový zdroj tepla – tepelné čerpadlo, elektroinštaláciu – výmenu svietidiel, osadenie fotovoltackého systému. Dispozične je objekt riešený nasledovne: Na 1.NP sa nachádza schodisko, šatňa, WC deti a WC učiteľia. Na 2. NP sa nachádza schodisko, predsieň, sklad, chodba, práčovňa, sklad špinavého prádla, sklad čistého prádla, upratovačka, denná miestnosť – učiteľky, miestnosť pre izolácie chorého dieťaťa, navrhovaná trieda, chodba, kancelária, WC učiteľky, WC + sprcha deti, jedáleň + plocha na učenie s, únikové schodisko, schodisko + predsieň, vchod ku výdajni stravy, kuchynka – výdajňa stravy, únikový východ, vstup zamestnanci pre výdajňu stravy, predsieň. VO na výber zhotoviteľa stavebných prác bol realizovaný metódou FIDIC, teda „naprojektuj a postav“. Zmluva o dielo sa preto delí na časti: -realizácia stavebných prác -projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie

³ Rozpočet projektu tvorí prílohu č.1 k Opisu projektu.

⁴ Do popisu aktivity uviesť výšku plánovanej energetickej úspory (ak relevantné pre danú aktivitu)

	-projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnosti realizačnej dokumentácie -dokumentácia skutočného vyhotovenia. Etapizácia realizácie tejto aktivity: 1. Spracovanie architektonickej štúdie: 04/2023 2. Realizácia VO na dodávateľa stavebnej časti a projektovej dokumentácie: 07-09/2023 3. Podania ŽoPPM: 10/2023 4. Podpis a účinnosť zmluvy o PPM: 02/2024 5. Termín na predloženie projektovej dokumentácie: 07/2024 6. Začiatok realizácie hlavnej aktivity projektu: 03/2024 7. Začiatok stavebných prác: 12/2024 8. Obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ: 11-12/2025 9. Ukončenie stavebných prác: 11/2025 10. Kolaudácia = ukončenie vecnej realizácie projektu: 01/2026 11. Predloženie právoplatného rozhodnutia vydaného príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, energetický certifikát: 11/2025-01/2026
--	---

Názov Aktivity 2	Vedľajšia aktivita - Obstaranie materiálno-technického vybavenia materskej školy
Trvanie Aktivity 2 (MM/RRRR – MM/RRRR)	11/2025 – 12/2025
Popis Aktivity 2	Vedľajšou aktivitou je obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ, ktoré bude slúžiť na skvalitnenie pohybovaných aktivít detí MŠ. Pôjde o nákup gymnastických žinienok, drevených rebrín a ďalšieho vybavenia na cvičenie. V dnešnej dobe je veľmi dôležité, aby sa podporovali pohybované aktivity najmä u detí, aby sa predchádzalo zdravotným komplikáciám či už s nesprávnym držaním tela, obezitou alebo dýchacími problémami. Nákup cvičebných pomôcok skvalitní poskytovanie predškolskej výchovy a vzdelávania v MŠ.

Príloha č. 1: Rozpočet projektu

Rozpočet projektu

Názov žiadateľa	Obec Kostolná pri Dunaji
Názov projektu	Zvýšenie kapacity materskej školy v Kostolnej pri Dunaji
Je žiadateľ platiteľ DPH?	nie
Komponent	Komponent 6
Reforma/investícia:	Reforma 1

P.č.	Názov aktivity	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky pre projekt	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku (komentár)
1.	Rozšírenie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov	Rozšírenie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov -	021 - Stavby	súbor	1,00	75 278,33	75 278,33	90 334,00	90 334,00	0,00	Výdavky potrebné na realizáciu stavebných prác nadstavby k existujúcemu objektu MŠ s 20 % DPH do 31.12.2024
1.	Rozšírenie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov	Rozšírenie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov - SO 01 s 23 % DPH od	021 - Stavby	súbor	1,00	672 121,67	672 121,67	826 709,65	826 709,65	0,00	Výdavky potrebné na realizáciu stavebných prác nadstavby k existujúcemu objektu MŠ s 23 % DPH od 01.01.2025.
2.	Rozšírenie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov	Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie	021 - Stavby	súbor	1,00	19 000,00	19 000,00	22 800,00	22 800,00	0,00	Výdavky potrebné na spracovanie Projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie s 20 % DPH do 31.12.2024.
3.	Rozšírenie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov	Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnosti realizačnej dokumentácie	021 - Stavby	súbor	1,00	31 300,00	31 300,00	37 560,00	37 560,00	0,00	Výdavky potrebné na spracovanie Projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnosti realizačnej dokumentácie s 20 % DPH do 31.12.2024.
4.	Rozšírenie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov	Dokumentácia skutočného vyhotovenia s 23 % DPH od 01.01.2025	021 - Stavby	súbor	1,00	9 800,00	9 800,00	12 054,00	12 054,00	0,00	Výdavky potrebné na spracovanie Dokumentácie skutočného vyhotovenia 23 % DPH od 01.01.2025.
5.	Obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ	materiálno-technické vybavenie MŠ s 23 % DPH od 01.01.2025	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	3 511,32	3 511,32	4 318,92	4 318,92	0,00	Výdavky potrebné na obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ slúžiaceho na zabezpečenie pohybových aktivít detí s 23 % DPH od 01.01.2025.
SPOLU						811 011,32	811 011,32	993 776,57	993 776,57	0,00	
Celkom bez DPH									811 011,32		
DPH									182 765,25		
Celkom vrátane DPH									993 776,57		
Mzdové výdavky											
P.č.	Názov aktivity	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Hrubá hodinová odmena / Hrubá mesačná mzda za MJ (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce (EUR)	Celkové oprávnené výdavky pre projekt	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku (komentár)
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPOLU MZDOVÉ VÝDAVKY									0,00	0,00	
S P O L U (celkové výdavky projektu)									993 776,57	0,00	

Upozornenia:

Všetky vyplnené háčky k podpornej dokumentácii k oprávnenosti výdavkov je žiadateľ povinný predložiť v elektronickej podobe (vo formáte .xlsx).

Riadky vyplnené modrým písmom sú príklady, a sú zavrzcované pre účely príkladov, v ŽoPPM ich odstráňte (použitím funkcie Odstrániť riadok).

Bunky Celkom bez DPH a DPH v stĺpci J nie sú zahŕňované, je potrebné uvádzať údaje ručne, podľa relevantnosti.

Pri vyplňaní riadkov (vkladaní súm) je potrebné ponechať nastavené formátovanie buniek (napr. vzorce, zaokrúhľovanie) okrem buniek, pri ktorých je zmena vzorca umožnená (napr. výpočet sumy s DPH).

V stĺpci **Názov výdavku** sa v tomto háčku pre ŽoPPM uvádza (napr. projektová dokumentácia, stavebné práce, stavebný dozor, materiálnotechnické vybavenie) patriacich do príslušnej skupiny výdavkov.

V stĺpci **Skupina výdavkov**, vyberajte len zo skupín výdavkov z roletového menu, ktoré sú relevantné pre príslušnú výzvu. V prípade, ak sa na danú skupinu výdavkov vzťahuje viac samostatných položiek napr. v rámci skupiny výdavkov 021 - Stavby (sa budú realizovať stavebné práce, stavebný dozor a projektová dokumentácia), uveďte každú položku v samostatnom riadku.

V stĺpci **Merná jednotka** vyberte len z možností z roletového menu.

V stĺpci **Vecný popis výdavku (komentár)** špecifikujte jednotlivé výdavky z hľadiska ich predmetu, resp. rozsahu, prípadne nevyhnutnosti. V prípade, ak výdavok pozostáva z viacerých položiek, je potrebné tieto položky v rámci vecného popisu výdavku bližšie špecifikovať. V prípade neoprávnených výdavkov špecifikujte ich rozsah, cenu a dôvod zaradenia medzi neoprávnené výdavky.

Výška oprávnených výdavkov projektu nesmie prekročiť finančné a percentuálne limity uvedené v prílohe č. 1 k Pokynom pre žiadateľa v príslušnej Výzve na predkladanie ŽoPPM.

Dbajte na súlad údajov uvedených v Rozpočte projektu s údajmi uvedenými vo formulári ŽoPPM, ako aj v ďalších prílohách ŽoPPM.

Žiadateľ predkladá ako súčasť výzvy dokumentáciu k ukončenému VO a čitateľný scan resp. pdf (preferovaný formát) zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom vrátane dodatkov k zmluve o dielo. Takáto zmluva o dielo musí byť platná, jej účinnosť bude odložená do nadobudnutia účinnosti Zmluvy o PPM. Žiadateľ predkladá dokumentáciu súvisiacu s obstarávaním nehnuteľnosti (ak relevantné).

Žiadateľ vyznačí položky v rozpočte týkajúce sa "Green tag" v zmysle metodologickej príručky k výstavbe a obnove budov (príloha č.5 výzvy) zelenou farbou (vzťahujúce sa na hlavné aktivity projektu pod písmenom b) a c) a vedľajšej aktivity d) uvedených vo výzve).

Vykonávateľ je v závislosti od identifikovaných nedostatkov oprávnený znížiť výšku zodpovedajúcich výdavkov, uznať výdavok v plnej výške ako neoprávnený alebo vyvodit iné právne následky v konaní o ŽoPPM, resp. v súlade s podmienkami upravenými v zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu; uvedené nemá vplyv na postup Vykonávateľa pri identifikácii nedostatkov vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bola zmluva s úspešným uchádzačom a na základe ktorej bola stanovená výška príslušného výdavku v rozpočte.

Vykonávateľ je oprávnený vyžadovať dopĺňajúce údaje k rozpočtu projektu.

