

DODATOK Č. 3
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
zo dňa 1.7.2010

ČÍSLO ZMLUVY: 38/2010/OPZ-z2811022001001

ČÍSLO DODATKU 1: DZ281102200100101

ČÍSLO DODATKU 2: DZ281102200100102

ČÍSLO DODATKU 3:

uzavretý medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Poskytovateľ

názov : Ministerstvo zdravotníctva SR
sídlo : Limbová 2, 837 52 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00165565
DIČ : 2020830141
konajúci : MUDr. Ivan Uhliarik

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2 Prijímateľ

názov : Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
sídlo : Hollého 14, 081 81 Prešov
Slovenská republika
zapísaný v : Zriaďovacej listine Ministerstva zdravotníctva SR,
číslo: 1970/1991-A/XI-1
konajúci : MUDr. Ľubomír Jacko
IČO : 00 610 577
DIČ : 2021281559

2. PREDMET DODATKU

Predmetom tohto dodatku v zmysle článku 8 Prílohy č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP) je zmena Prílohy č.2 – Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP, a to **bodu 7a. Časový rámec realizácie hlavných a podporných aktivít projektu.**

V bode 7a. **Časový rámec realizácie hlavných a podporných aktivít projektu Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP sa mení začiatok realizácie aktivity č.2 – Nákup, dodávka a montáž zariadení na August 2011.**

Nová **Príloha č.2** k Zmluve o poskytnutí NFP **Predmet podpory NFP** je priložená k tomuto dodatku.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a je možné ho meniť písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.
- 3.2. Ostatné ustanovenia zmluvy a jej predchádzajúce Dodatky, ktoré nie sú nedotknuté týmto Dodatkom, zostávajú naďalej platné a účinné.
- 3.3. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri exempláre po podpise dodatku oboma zmluvnými stranami zostávajú u poskytovateľa a jeden exemplár dodatku obdrží prijímateľ.
- 3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok si prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
- 3.5. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: 26. 8. 2011

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu Poskytovateľa
MUDr. Ivan Uhliarik, minister zdravotníctva SR

Za Prijímateľa v Prešove, dňa: 26. 8. 2011

Podpis:.....

MUDr. Ľubomír Jacko

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu Prijímateľa

Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Prijímateľ:	Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov	
Subjekt v pôsobnosti prijímateľa (ak relevantné):	-	
Sídlo prijímateľa:	Hollého 14, 081 81 Prešov	
Názov Projektu:	FNsP J.A.Reimana Prešov - Internistický monoblok	
Kód ITMS:	28110220010	
Operačný program:	Zdravotníctvo	
Spolufinancovaný z fondu:	ERDF	
Prioritná os:	1-Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc	
Opatrenie:	1.2 - Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia všeobecných nemocníc	
Číslo výzvy:	OPZ 2009/1.2/01	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
76 Zdravotná Infraštruktúra	100%	Nenávratná pomoc
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Zdravotnícke činnosti	100%	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II:	NUTS 2 Východné Slovensko
NUTS III:	Prešovský kraj
Okres:	Prešov
Obec:	Prešov
Ulica, číslo:	Hollého 14

3. Ciele Projektu

	Ciele projektu:	Väzba na príslušný cieľ(aktivity opatrenia):
Cieľ projektu:	Výstavba nového Internistického monobloku vrátane zabezpečenia zdravotníckej infraštruktúry FNsP J.A.Reimana Prešov.	Zabezpečiť výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry všeobecných nemocníc s prednostným zameraním na liečbu ochorení „skupiny 5“
Špecifický cieľ projektu 1:	Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení.	Komplexné projekty výstavby nových kapacít vrátane vybavenia (technicko-prevádzkového, diagnostického, informačno-technologického a prístrojového vybavenia).
Špecifický cieľ projektu 2:	Nákup, dodávka a montáž zdravotníckej technológie.	Komplexné projekty výstavby nových kapacít vrátane vybavenia (technicko-prevádzkového, diagnostického, informačno-technologického a prístrojového vybavenia).

4. Stručný popis projektu

1. Stručný popis projektu
FNsP J.A.Reimana Prešov je základnou a jedinou nemocnicou pre komplexnú ZS v okrese Prešov (166 tis. obyvateľov) a Sabinov (57 tis. obyvateľov) a zároveň všeobecnou koncovou nemocnicou pre Prešovský kraj (780 tis. obyvateľov). Poskytuje komplexnú ZS s výnimkou špecializovaných foriem ZS, pri ktorých spolupracuje s vyššími pracoviskami (Košice, Bratislava – kardiochirurgia, špec. arytmológia, neurochirurgia, popáleniny, transplantácie orgánov, detské kardiocentrum a iné). ŽONFP rieši výstavbu nového Internistického pavilónu. V súčasnosti sú oddelenia, ktoré budú premiestnené do nového monobloku, alokované v rôznych budovách, vrátane potrebnej diagnostiky. Neexistuje urgentný príjem pre nechirurgické odbory. Vyššie popísané skutočnosti vytvárajú zvýšený nápor na medzipavilónovú dopravu a zvyšujú náklady na diagnostiku a liečbu pacienta. Priemerná doba hospitalizácie je 6,0 dní.

2. Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu						
Predmetom projektu sú stavebné a technologické investície spojené s výstavbou nového internistického monobloku. Navrhovaná budova bude osempodlažná s horizontálne oddelenými prevádzkami (ambulancie a príjmové vyšetrovne, neurologické odd., odd. vnútorného lekárstva, kardiocentrum, KAIM a JIS). Vytvorí sa urgentný príjem pre nechirurgické odbory, ktorý doteraz v nemocnici nebol. S existujúcim chirurgickým monoblokom bude stavba prepojená nadzemným koridorom, čím bude zaistené nielen prepojenie budov tzv. suchou nohou, ale predovšetkým efektívne blízka väzba KAIM a JIS na oddelenie zobrazovacích metód (CT pracovisko). Realizáciou zámeru sa skoncentrujú základné nechirurgické odd. na jedno miesto, čím sa znížia náklady na medzipavilónovú prepravu pacientov, zefektívni a skvalitní sa poskytovanie ZS a rozšíri sa zázemie pre kardiocentrum, ktoré je v súčasnosti priestorovo obmedzované. Pozitívny dopad projektu sa prejaví na ukazovateľoch projektu. Pribudne 195 lôžok, celková plocha sa zväčší o 64 961 m², pribudne 10 zamestnancov. Priemerná doba hospitalizácie sa skráti na 5,9 dňa.						
3. Spôsob realizácie projektu						
Realizácia projektu prebehne v období 09/2010 až 08/2012, prostredníctvom realizácie hlavných aktivít: 1. Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení (zabezpečované dodávateľsky) a 2. Nákup, dodávka a montáž zdravotníckej technológie (zabezpečované dodávateľsky). Výsledkom realizácie hlavných aktivít bude komplexná stavba – internistický monoblok. Súčasťou projektu budú podporné aktivity: 1. Riadenie projektu vrátane prípravy záverečnej žiadosti o platbu na RO - verejné obstarávanie na dodávateľa stavby - verejné obstarávanie na stavebný dozor - monitoring implementácie projektu 2. Publicita a informovanosť. Riadenie projektu sa predpokladá internými a externými zdrojmi, a to prostredníctvom členov projektového tímu ako aj externým stavebným dozorom.						
4. Udržateľnosť výsledkov projektu						
Po úspešnom zrealizovaní projektu budú jednotlivé oddelenia odovzdané zodpovedajúcemu personálu. Všetky oddelenia, okrem urgentného príjmu pre nechirurgické odbory, v nemocnici fungujú aj teraz, preto nebude problém so zabezpečením prevádzky projektu (analýza stavu v KRP). V rámci projektu sa obstarávajú moderné technológie, ktorých životnosť sa pohybuje na hranici cca. 10-15 rokov. Vo finančnom pláne sa počíta s ich postupnou obnovou. Na prácu s technológiami budú pracovníci dôkladne vyškolení. Z finančnej analýzy vyplýva, že po spustení prevádzky projektu, nebude dosahovať cash-flow (CF) v prvých troch rokoch realizácie dodatočné zdroje. Budú uhradené z vlastných zdrojov žiadateľa. Ich výška korešponduje s dosahovaným HV v posledných dvoch rokoch. V ďalších rokoch dosahuje CF kladné hodnoty. Svedčí to o „samoudržateľnosti“ projektu, bez dodatočných zdrojov na jeho fungovanie v budúcnosti. Na realizáciu projektu je vydané stavebné povolenie a do budúcnosti sa neočakávajú obmedzenia, ktoré by ohrozili výsledky projektu. Po ukončení projektu prijme vedúci projektového tímu kroky vedúce k pravidelnému monitoringu projektu a jeho súladu so stanovenými cieľmi projektu.						

5. Ukazovatele Projektu

5a. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Celková plocha nových objektov	m ²	0.000	2010	64 961	2012
	Počet lôžok ktoré sú prevádzkované v rámci zmodernizovanej infraštruktúry	počet	0.000	2010	195	2012
	Počet lôžok ktoré sú prevádzkované v rámci zmodernizovanej infraštruktúry - onkologické ochorenia a ochorenia obehovej sústavy	počet	0.000	2010	41	2012
	Počet lôžok ktoré sú prevádzkované v rámci zmodernizovanej infraštruktúry - ostatné ochorenia "skupiny 5"	počet	0.000	2010	154	2012
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0.000	2010	10	2017
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0.000	2010	2	2017
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0.000	2010	8	2017

	Počet pacientov hospitalizovaných v modernizovanej infraštruktúre	počet	0.000	2010	9 500	2017
	Počet pacientov hospitalizovaných v zmodernizovanej infraštruktúre - onkologické ochorenia a ochorenia obehovej sústavy	počet	0.000	2010	2 700	2017
	Počet pacientov hospitalizovaných v zmodernizovanej infraštruktúre - ostatné ochorenia "skupiny 5"	počet	0.000	2010	6 800	2017
	Priemerná doba hospitalizácie	deň	6	2010	5,9	2017

5b. Merateľné ukazovatele horizontálnych priorít na úrovni Projektu

Typ	Názov ukazovateľa / horizontálna priorita	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet zriadených prípojk do WAN (internet)/ Informačná spoločnosť	počet	0.000	2010	195	2012
	Zateplená plocha/ Trvalo udržateľný rozvoj	m ²	0.000	2010	4 657	2012
	Počet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v modernizovanej infraštruktúre, ktorá sa nachádza v regióne s vysokou koncentráciou MRK/ Marginalizované rómske komunity	počet	0.000	2010	1	2012
	Počet opatrení na zlepšenie bezbariérového alebo bezpečného prístupu a na užívanie výsledkov aktivít projektu znevýhodnenými skupinami / Rovnosť príležitostí	počet	0.000	2010	3	2012
Dopad						

6. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1/ Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení	Celková plocha nových objektov	m ²	64 961
		Počet lôžok ktoré sú prevádzkované v rámci zmodernizovanej infraštruktúry	počet	195
		Počet lôžok ktoré sú prevádzkované v rámci zmodernizovanej infraštruktúry - onkologické ochorenia a ochorenia obehovej sústavy	počet	41
		Počet lôžok ktoré sú prevádzkované v rámci zmodernizovanej infraštruktúry - ostatné ochorenia "skupiny 5"	počet	154
2	Aktivita 2/ Nákup, dodávka a montáž zdravotníckej technológie	Celková plocha nových objektov	m ²	64 961
		Počet lôžok ktoré sú prevádzkované v rámci zmodernizovanej infraštruktúry	počet	195
		Počet lôžok ktoré sú prevádzkované v rámci zmodernizovanej infraštruktúry - onkologické ochorenia a ochorenia obehovej sústavy	počet	41
		Počet lôžok ktoré sú prevádzkované v rámci zmodernizovanej infraštruktúry - ostatné ochorenia "skupiny 5"	počet	154

7. Časový rámec realizácie Projektu a aktivít projektu

Dátum začiatku realizácie aktivít Projektu	07/2010
Ukončenie realizácie aktivít Projektu	03/2013

7a. Časový rámec realizácie hlavných a podporných aktivít projektu

Názov aktivity		Začiatok realizácie aktivity	Ukončenie realizácie aktivity
Hlavné aktivity (číslo / názov)		MM/RRRR	MM/RRRR
1	Aktivita 1/ Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení	04/2011	03/2013
2	Aktivita 2/ Nákup, dodávka a montáž zdravotníckej technológie	08/2011	03/2013
Podporné aktivity (číslo / názov)			
3	Riadenie projektu	07/2010	03/2013
4	Publicita a informovanosť	03/2011	03/2013

8. Rozpočet projektu

8a. Rozpočet projektu podľa skupín výdavkov

Názov skupiny výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky (v EUR)	Názov aktivity
Skupina výdavkov 1 – Realizácia nových stavieb (kód 717001)	17 010 562,97	1 563 900,00	18 574 462,97	Aktivita 1/ Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení
Skupina výdavkov 12 – Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (kód 713004)	9 378 957,60	0,00	9 378 957,60	Aktivita 2/ Nákup, dodávka a montáž zdravotníckej technológie
Skupina výdavkov 14 – Nákup špeciálnych automobilov (kód 714005)	Platí iba pre Opatrenie 2.2			
Skupina výdavkov 16 – Propagácia, reklama a inzercia (kód 637003)	3 480,00	0,00	3 480,00	Publicita a informovanosť
Iné neoprávnené výdavky		0,00	0,00	
Spolu	26 393 000,57	1 563 900,00	27 956 900,57	

8b. Rozpočet projektu podľa aktivít projektu

Tab. 5 Rozpočet hlavná aktivita 1 "Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení" (v EUR)

Položka rozpočtu	Číselník oprávnených výdavkov ¹	Komentár k číselníku oprávnených výdavkov	Merná jednotka*	Jednotková cena*	Počet jednotiek*	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkovo	Komentár
1. Stavebné objekty									
Zásady organizácie výstavby			súbor		1	228 306,84	0,00	228 306,84	
1.1 SO 01 - Internistický pavilón									
1.1.1.1 HSV	717001	Realizácia nových stavieb	objekt	x	1	6 492 412,74	0,00	6 492 412,74	
1.1.1.2 PSV	717001	Realizácia nových stavieb	objekt	x	1	5 814 221,70	0,00	5 814 221,70	
1.1.1.3 M	717001	Realizácia nových stavieb	objekt	x	1	869 422,22	0,00	869 422,22	
1.1.1 ZRN (HSV+PSV+M)	717001	Realizácia nových stavieb	objekt	x	1	13 176 056,66	0,00	13 176 056,66	
1.1.2 VRN – Zariadenie staveniska	717001	Realizácia nových stavieb	objekt	x	1	198 000,00	0,00	198 000,00	
SPOLU SO 01(ZRN+VRN)						13 374 056,66	0,00	13 374 056,66	
1.2 SO 02 - Prístavba transformovne									
1.2.1.1 HSV	717001	Realizácia nových stavieb	objekt	x	1	69 263,08	0,00	69 263,08	
1.2.1.2 PSV	717001	Realizácia nových stavieb	objekt	x	1	20 641,56	0,00	20 641,56	
1.2.1.3 M	717001	Realizácia nových stavieb	objekt	x	1	6 793,10	0,00	6 793,10	
1.2.1 ZRN (HSV+PSV+M)	717001	Realizácia nových stavieb	objekt	x	1	96 697,74	0,00	96 697,74	
1.2.2 VRN	717001	Realizácia nových stavieb	objekt	x	1	0,00	0,00	0,00	
SPOLU SO 02 (ZRN+VRN)						96 697,74	0,00	96 697,74	
SPOLU SO 01 až SO 02						13 699 061,24	0,00	13 699 061,24	

2. Inžinierske objekty									
2.1 IO 01 - Podzemný kolektor	717001	Realizácia nových stavieb	objekt	x	1	36 403,29	0,00	36 403,29	
2.2. IO 02 - Preložky a prípojky kanalizácie	717001	Realizácia nových stavieb	objekt	x	1	222 849,62	0,00	222 849,62	
2.3. IO 03 - Preložky a prípojky vody	717001	Realizácia nových stavieb	objekt	x	1	107 340,83	0,00	107 340,83	
2.4. IO 04 - Prípojky tepla	717001	Realizácia nových stavieb	objekt	x	1	14 738,52	0,00	14 738,52	
2.5. IO 05 - Preložky a prípojky silnoprúdu	717001	Realizácia nových stavieb	objekt	x	1	413 946,62	0,00	413 946,62	
2.6. IO 06 - Preložky a prípojky slaboprúdu	717001	Realizácia nových stavieb	objekt	x	1	16 827,40	0,00	16 827,40	
2.7. IO 07 - Preložky a prípojky medicínálnych plynov	717001	Realizácia nových stavieb	objekt	x	1	28 585,63	0,00	28 585,63	
2.8. IO 08 - Komunikácie, spevnené plochy	717001	Realizácia nových stavieb	objekt	x	1	255 886,46	0,00	255 886,46	
2.9. IO 09 - Terénne úpravy	717001	Realizácia nových stavieb	objekt	x	1	32 313,52	0,00	32 313,52	
2.12. IO 12 - Príprava územia	717001	Realizácia nových stavieb	objekt	x	1	15 401,77	0,00	15 401,77	
SPOLU IO 01 až IO 12						1 144 293,66	0,00	1 144 293,66	
3. Prevádzkové súbory									
3.1 PS 02 - Vzduchotechnika	717001	Realizácia nových stavieb	súbor	x	1	1 172 235,31	0,00	1 172 235,31	
3.2 PS 03 - Meranie a regulácia	717001	Realizácia nových stavieb	súbor	x	1	200 968,40	0,00	200 968,40	
3.4 PS 04 - EPS	717001	Realizácia nových stavieb	súbor	x	1	88 788,40	0,00	88 788,40	
3.5 PS 05 - Kompresorová a podtlaková stanica	717001	Realizácia nových stavieb	súbor	x	1	188 582,63	0,00	188 582,63	
3.6 PS 06 - Technológia transformovne	717001	Realizácia nových stavieb	súbor	x	1	179 404,33	0,00	179 404,33	
3.7 PS 07 - Technológia ATS vodojemu	717001	Realizácia nových stavieb	súbor	x	1	143 229,00	0,00	143 229,00	
SPOLU PS 02 až PS 07						1 973 208,07	0,00	1 973 208,07	

4. Zariadenie²									
4.1 Diagnostická technika									
4.2 Operačná technika									
4.3 Demonštračná technika									
4.4 Iná technika									
SPOLU technika									
Dlhodobý hmotný majetok (1+2+3+4)						16 816 562,97	0,00	16 816 562,97	
5. Softvér ³									
6. Licencie ³									
Dlhodobý nehmotný majetok (5+6)						0,00	0,00	0,00	
Kapitálové výdavky spolu (HMM+DNM)						16 816 562,97	0,00	16 816 562,97	
7. Stavebný dozor ⁴						194 000,00	0,00	194 000,00	
8. Iné neoprávnené výdavky						0,00	1 563 900,00	1 563 900,00	
VÝDAVKY HLAVNEJ AKTIVITY SPOLU						17 010 562,97	1 563 900,00	18 574 462,97	

1 podpoložky ekonomickej klasifikácie sú uvádzané v zmysle číselníka oprávnených výdavkov uvedeného v príručke pre oprávnenosť výdavkov a tvorbu rozpočtu pre projekty financované z OPZ

2 konkrétne typy zariadení, ktoré budú zaradené do diagnostickej, operačnej, demonštračnej alebo inej techniky sú pre lepšiu prehľadnosť rozpočtu očíslované podľa poradia

3 jednotlivé druhy softvérov a licencií zaradené do položiek rozpočtu softvér a licencie sú pre lepšiu prehľadnosť rozpočtu očíslované podľa poradia

4 stavebný dozor je súčasťou tejto položky rozpočtu len keď je zabezpečovaný ako externá služba, inak je uvádzaný v položke rozpočtu Iné neoprávnené výdavky

* V prípade, že k danej položke rozpočtu nie je možné jednoznačne stanoviť mernú jednotku (napr. objekt, súbor a pod.) jednotkovú cenu a počet jednotiek, nevypĺňa sa.

Poznámka: jednotlivé položky rozpočtu projektu sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta s použitím funkcie presnosť podľa zobrazenia

Tab. 5 Rozpočet hlavná aktivita 2 "Nákup, dodávka a montáž zariadení" (v EUR)

Položka rozpočtu	Číselník oprávnených výdavkov ¹	Komentár k číselníku oprávnených výdavkov	Merná jednotka*	Jednotková cena*	Počet jednotiek*	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkovo	Komentár
1. Zariadenie ²									
1.1 Diagnostická technika	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	súbor	x	1	3 481 098,00	0,00	3 481 098,00	
1.2 Operačná technika	713004		súbor	x	1	210 414,00	0,00	210 414,00	
1.3 Demonštračná technika	713004		súbor	x	1	0,00	0,00	0,00	
1.4 Iná technika	713004		súbor	x	1	5 687 445,60	0,00	5 687 445,60	
SPOLU technika (1.1+1.2+1.3+1.4)						9 378 957,60	0,00	9 378 957,60	

Dlhodobý hmotný majetok (=1)						9 378 957,60	0,00	9 378 957,60	
2. Softvér ³									
3. Licencie ³									
Dlhodobý nehmotný majetok (2+3)						0,00	0,00	0,00	
4. Špecializované motorové vozidlá ⁴									
Kapitálové výdavky spolu (DHM+DNM+4)						9 378 957,60	0,00	9 378 957,60	
5. Iné neoprávnené výdavky									
VÝDAVKY HLAVNEJ AKTIVITY SPOLU						9 378 957,60	0,00	9 378 957,60	

1 podpoložky ekonomickej klasifikácie sú uvádzané v zmysle číselníka oprávnených výdavkov uvedeného v príručke pre oprávnenosť výdavkov a tvorbu rozpočtu pre projekty financované z OPZ

2 konkrétne typy zariadení, ktoré budú zaradené do diagnostickej, operačnej, demonštračnej alebo inej techniky sú pre lepšiu prehľadnosť rozpočtu očíslované podľa poradia

3 jednotlivé druhy softvérov a licencií zaradené do položiek rozpočtu softvér a licencie sú pre lepšiu prehľadnosť rozpočtu očíslované podľa poradia

4 stavebný dozor je súčasťou tejto položky rozpočtu len keď je zabezpečovaný ako externá služba, inak je uvádzaný v položke rozpočtu Iné neoprávnené výdavky

* V prípade, že k danej položke rozpočtu nie je možné jednoznačne stanoviť mernú jednotku (napr. objekt, súbor a pod.) jednotkovú cenu a počet jednotiek, nevyplní sa.

Poznámka: jednotlivé položky rozpočtu projektu sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta s použitím funkcie presnosť podľa zobrazenia

Poznámka: Zdravotnícka technika je uvedená v stavebnom povolení ako PS 01.

Tab. 5 Rozpočet podporná aktivita "Publicita a informovanosť" (v EUR)

Položka rozpočtu	Číselník oprávnených výdavkov ¹	Komentár k číselníku oprávnených výdavkov	Merná jednotka*	Jednotková cena*	Počet jednotiek*	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkovo	Komentár
1. Publicita a informovanosť	637003	Propagácia, reklama a inzercia	súbor	3 480,00	1	3 480,00	0,00	3 480,00	
Služby (=1)						3 480,00	0,00	3 500,00	
VÝDAVKY PODPORNEJ AKTIVITY SPOLU						3 480,00	0,00	3 480,00	

1 podpoložky ekonomickej klasifikácie sú uvádzané v zmysle číselníka oprávnených výdavkov uvedeného v príručke pre oprávnenosť výdavkov a tvorbu rozpočtu pre projekty financované z OPZ

* V prípade, že k danej položke rozpočtu nie je možné jednoznačne stanoviť mernú jednotku (napr. objekt, súbor a pod.) jednotkovú cenu a počet jednotiek, nevyplní sa.

Poznámka: jednotlivé položky rozpočtu projektu sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta s použitím funkcie presnosť podľa zobrazenia

9. Financovanie projektu

1	Celkové výdavky projektu (v EUR):	27 956 900,57
2	Celkové oprávnené výdavky (v EUR):	26 393 000,57
3	Celkové neoprávnené výdavky (v EUR):	1 563 900,00
4	Požadovaná výška nenávratnej finančnej pomoci (v EUR):	26 393 000,57
5	Intenzita pomoci:	100%
6	Zdroje prijímateľa celkom (v EUR):	0,00
7	Predpokladaný príjem počas realizácie aktivít projektu (v EUR):	0,00

	Zmena bez dodatku nie je možná
	Zmena bez dodatku možná v rámci limitov uvedených v zmluve
	Indikatívny údaj