CEZ MIRRI SR: 1377/2026

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
č. CEZ MIRRI SR: 1377/2026
kód projektu: 401202D528

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi:

Poskytovateľom

riadiaci orgán:	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
názov:	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo:	Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO:	50349287
konajúci:	Samuel Migaľ, minister
v zastúpení:	Ing. Valéria Valachovičová, na základe Plnomocenstva č. z. 039397/2026 zo dňa 15.05.2026

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov:	Mesto Vrútky
sídlo:	Námestie S. Zachara 4, 038 61 Vrútky
IČO:	00647209
konajúci:	Mgr. Branislav Zacharides, primátor

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku č. 1 označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivo „**Zmluvná strana**“)

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

1.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 04.02.2026 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. CEZ MIRRI SR: 112/2026 (ďalej len „Zmluva“).

1.2 Prijímateľ predložil dňa 10.4.2026 Návrh menej významnej zmeny Zmluvy z dôvodu zmeny harmonogramu projektu, ku ktorej sa Poskytovateľ vyjadril a schválil dňa 13.04.2026. Prijímateľ predložil dňa 18.6.2026 Návrh menej významnej zmeny Zmluvy z dôvodu zmeny harmonogramu projektu, ku ktorej Poskytovateľ dňa 19.6.2026 zaslal Oznámenie o akceptovaní menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP č. 112/2026. Prijímateľ doručil dňa 19.6.2026 Návrh menej významnej zmeny Zmluvy z dôvodu zmeny rozpočtu po dodatku č. 1 k Zmluve o dielo, ku ktorej Poskytovateľ dňa 7.8.2026 zaslal Oznámenie o čiastočnom akceptovaní významnejšej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP č. 112/2026. Prijímateľ doručil dňa 5.8.2026 Žiadosť o významnejšiu zmenu Zmluvy z dôvodu zmeny množstva položky, ku ktorej Poskytovateľ dňa 24.8.2026 zaslal Oznámenie o akceptovaní významnejšej zmeny č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP 112/2026.

Ďalej prijímateľ predložil dňa 14.04.2026 cez všeobecnú komunikáciu VKV00186512 hlásenie o začatí realizácie stavebných prác projektu. Hlásenie o ukončení aktivít projektu prijímateľ predložil dňa 15.10.2026 cez všeobecnú komunikáciu VKV00217638.

1.3 Zmluvné strany sa na základe zmien Zmluvy uvedených v bode 1.2 vykonaných v zmysle článku 16 Všeobecných zmluvných podmienok, ktoré tvoria prílohu č.1 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“).

Článok 2

Predmet Dodatku

2.1 Príloha č. 2 k Zmluve – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa novou prílohou č. 2 k Zmluve – Predmet podpory NFP, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku.

2.2 Príloha č. 3 k Zmluve - Rozpočet projektu sa ruší a nahrádza sa novou prílohou č. 3 k Zmluve - Rozpočet projektu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku.

2.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú Dodatkom dotknuté, zostávajú nezmenené, platné a účinné v doterajšom znení.

Článok 3

Záverečné ustanovenia

3.1 Dodatok je uzavretý kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume jeho zverejnenia informuje Prijímateľa.

3.2 Ak sa Dodatok vyhotovuje v listinnej podobe, vyhotoví sa v 3 rovnopisoch, pričom po jeho uzavretí dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ; ak je aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom, počet rovnopisov sa navyšuje o rovnopis určený pre Financujúci subjekt. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu. V takom prípade každá Zmluvná strana bude disponovať jedným rovnopisom v elektronickej podobe.

3.3 Dodatok spolu s jeho prílohou tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a

zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

Príloha č. 3 Rozpočet Projektu

Za Poskytovateľa, dňa (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis: .....(podpísané elektronicky)

Ing. Valéria Valachovičová, generálna riaditeľka sekcie implementácie Programu Slovensko

Za Prijímateľa, dňa (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis: .....(podpísané elektronicky)

Mgr. Branislav Zacharides, primátor

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Edukačná záhrada Vrútky
Kód projektu:	401202D528
Kód ŽoNFP:	NFP401202D528
Program:	401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Priorita:	401202 - 2P2 Životné prostredie
Špecifický cieľ:	401202R207 - RSO2.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia (EFRR)
Opatrenie:	401202R20704 - Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách
Kategórie regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	401202R207 - RSO2.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia (EFRR)

Oblasť intervencie:	079 - Ochrana prírody a biodiverzity, prírodné dedičstvo a zdroje, zelená a modrá infraštruktúra
Forma podpory:	01 - Grant
Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	03 - Integrované územné investície - Funkčné mestské oblasti
Hospodárska činnosť:	24 - Činnosti súvisiace so životným prostredím
Rodová rovnosť:	03 - Rodovo neutrálny
Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:	04 - Stratégia pre región Dunaja
Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Nie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	**IBAN**	**Banka**	**Platnosť od**	**Platnosť do**
		SK3756000000003000953024	Prima banka Slovensko, a.s.	22. 12. 2025	31. 12. 2033
	Refundácia:	**IBAN**	**Banka**	**Platnosť od**	**Platnosť do**
		SK3756000000003000953024	Prima banka Slovensko, a.s.	22. 12. 2025	31. 12. 2033

3. Miesto realizácie projektu

P.č.	Lokalita	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (LAU 1)	Obec (LAU 2)
1.	Domáci (SK)	Slovensko	Stredné Slovensko	Žilinský kraj	Martin	Vrútky

Poznámka k miestu realizácie č. 1: Projekt bude realizovaný na nasledujúcich parcelách: KN C 324, KN E 323, KN E 4315.

4. Popis cieľovej skupiny

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch)**:**	28
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity)**:**	10.2024

5.1 Hlavné aktivity projektu

Subjekt:	MESTO VRÚTKY	Identifikátor (IČO):	00647209

Hlavné aktivity projektu

Špecifický cieľ:	401202R207 - RSO2.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia (EFRR)
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región
Typ akcie:	401202R20704011 - Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách

		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Názov hlavnej aktivity projektu:	401D52800001 - podpora revitalizácie a tvorby sídelnej zelene	10.2024	1.2027
	401D52800005 - podpora revitalizácie a tvorby sídelnej zelene - doplnkové aktivity projektu - amfiteáter	10.2024	1.2027
	401D52800003 - podpora revitalizácie a tvorby sídelnej zelene - doplnkové aktivity projektu - mobiliár	10.2024	1.2027
	401D52800004 - podpora revitalizácie a tvorby sídelnej zelene - doplnkové aktivity projektu - verejné osvetlenie	10.2024	1.2027
	401D52800002 - podpora zberných jazierok a iných retenčných plôch; infiltračné povrchy peších komunikácií, spevnených plôch a parkovísk a dažďová záhrada	10.2024	1.2027

Podporné aktivity projektu

		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Podporné aktivity:	Podporné aktivity	10.2024	2.2027

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.A Merateľné ukazovatele výstupu

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Cieľová hodnota
PSKPRCO36	Zelená infraštruktúra podporovaná na iné účely ako adaptácia na zmenu klímy	ha	401202R207	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	0,3923

6.B Merateľné ukazovatele výsledku

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
PSKPRCR95	Populácia, ktorá má prístup k novej alebo modernizovanej zelenej infraštruktúre	osoby	401202R207	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu		4 984,0000

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt:	MESTO VRÚTKY		Identifikátor (IČO):	00647209	
Kód	**Názov**	**Merná jednotka**	**Špecifický cieľ**	**Kategória regiónov**	**Čas plnenia**
DPSK031	Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401202R207 - RSO2.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK032	Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401202R207 - RSO2.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK033	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401202R207 - RSO2.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	MESTO VRÚTKY	Identifikátor (IČO):	00647209
		Výška oprávnených	261 788,02 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Špecifický cieľ:	401202R207 - RSO2.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia (EFRR)	244 661,70 €
Opatrenie:	401202R20704 - Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách	
Typ akcie:	401202R20704011 - Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách	244 661,70 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 401D52800001 - podpora revitalizácie a tvorby sídelnej zelene	44 142,86 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: v sume sú zahrnuté výdavky na hlavnú aktivitu 1	44 142,86 €

		Merná jednotka	***Množstvo***	***Jednotková suma***	***Suma***
Podpoložka výdavku:	*1.1.1 - podpora revitalizácie a tvorby sídelnej zelene*	*komplet*	*1*	*44 142,86 €*	*44 142,86 €*

Hlavné aktivity projektu:	2. 401D52800002 - podpora zberných jazierok a iných retenčných plôch; infiltračné povrchy peších komunikácií, spevnených plôch a parkovísk a dažďová záhrada	113 816,53 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	2.1 - 021 - Stavby Poznámka: V sume sú zahrnuté výdavky na stavebné práce (172 701,47 Eur) a projektovú dokumentáciu (14 280,00 Eur).	113 816,53 €

		Merná jednotka	***Množstvo***	***Jednotková suma***	***Suma***
Podpoložka výdavku:	*2.1.1 - podpora zberných jazierok a iných retenčných plôch; infiltračné povrchy peších komunikácií, spevnených plôch a parkovísk a dažďová záhrada*	*komplet*	*1*	*113 816,53 €*	*113 816,53 €*

Hlavné aktivity projektu:	3. 401D52800003 - podpora revitalizácie a tvorby sídelnej zelene - doplnkové aktivity projektu - mobiliár	56 530,17 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	3.1 - 021 - Stavby Poznámka: Doplnkové aktivity projektu - mobiliár vrátane pódia a zásuvkovej skrine pre pódium	56 530,17 €

		Merná jednotka	***Množstvo***	***Jednotková suma***	***Suma***
Podpoložka výdavku:	*3.1.1 - mobiliár*	*komplet*	*1*	*56 530,17 €*	*56 530,17 €*

Hlavné aktivity projektu:	4. 401D52800004 - podpora revitalizácie a tvorby sídelnej zelene - doplnkové aktivity projektu - verejné osvetlenie	14 484,41 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	4.1 - 021 - Stavby Poznámka: Doplnkové aktivity projektu - verejné osvetlenie	14 484,41 €

		Merná jednotka	***Množstvo***	***Jednotková suma***	***Suma***
Podpoložka výdavku:	*4.1.1 - verejné osvetlenie*	*komplet*	*1*	*14 484,41 €*	*14 484,41 €*

Hlavné aktivity projektu:	5. 401D52800005 - podpora revitalizácie a tvorby sídelnej zelene - doplnkové aktivity projektu - amfiteáter	15 687,73 €

					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	5.1 - 021 - Stavby Poznámka: Doplnkové aktivity projektu - amfiteáter vrátane prvku detského ihriska - preliezky				15 687,73 €
		Merná jednotka	***Množstvo***	***Jednotková suma***	***Suma***
Podpoložka výdavku:	*5.1.1 - amfiteáter*	*komplet*	*1*	*15 687,73 €*	*15 687,73 €*

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Špecifický cieľ:	401202R207 - RSO2.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia (EFRR)	17 126,32 €
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región	
Podporné aktivity:	1. 401D528P0001 - Podporné aktivity	17 126,32 €

					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU				17 126,32 €
		Merná jednotka	***Množstvo***	***Jednotková suma***	***Suma***
Podpoložka výdavku:	*1.1.1 - paušálna sadzba na nepriame výdavky*	*komplet*	*1*	*17 126,32 €*	*17 126,32 €*

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	261 788,02 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	92,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	240 844,98 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	20 943,04 €

PROGRAM SLOVENSKO

MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Spolufinancovaný Európskou úniou

Príloha č. 3 Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:	Mesto Vrútky								
Názov projektu:	Edukačná záhrada Vrútky								
Priorita	2P2. Životné prostredie								
Špecifický cieľ	RSO2.7. Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženie všetkých foriem znečistenia (EFRR)								
Opatrenie	2.7.4. Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách								
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	92,00%	***Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)***	85,00%	***Splufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)***	7,00%	***Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)***	8,00%	***Platca DPH (neoprávnená DPH)***	NIE

Skupina výdavkov	***Názov položky***	***Merná jednotka***	***Počet MJ***	***Jednotková cena bez DPH (EUR)***	***Cena celkom bez DPH (EUR)***	***Sadzba DPH***	***Cena celkom s DPH (EUR)***	***Celkové oprávnené výdavky (EUR)***	***z toho NFP (EUR)***	***Neoprávnené výdavky (EUR)***
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7)	(8 = 6 x 1,2)	(9)	(10 = 9 x %NFP)	Platca DPH 11 = 6-9 Neplatca DPH 11 = 8-9
Hlavná aktivita projektu č. 1	***Podpora revitalizácie a tvorby sídelnej zelene***									
021 Stavby	*Stavebné práce*	súbor	1,00	35 888,50	35 888,50	23%	44 142,86	44 142,86	**40 611,43**	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					**35 888,50**		**44 142,86**	**44 142,86**	**40 611,43**	**0,00**
Hlavná aktivita č. 2	***Podpora zberných jazierok a iných retenčných plôch; infiltračné povrchy peších komunikácií, spevnených plôch a parkovísk a dažďová záhrada***									
021 Stavby	Stavebné práce	súbor	1,00	84 698,69	84 698,69	23%	104 179,39	99 536,53	**91 573,61**	4 642,86
021 Stavby	Projektová dokumentácia	ks	1,00	11 900,00	11 900,00	20%	14 280,00	14 280,00	**13 137,60**	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					**96 598,69**		**118 459,39**	**113 816,53**	**104 711,21**	**4 642,86**
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU					**132 487,19**		**162 602,25**	**157 959,40**	**145 322,64**	**4 642,86**
Doplnková aktivita č.1	***Doplnkové aktivity projektu - mobiliár***									
021 Stavby	Stavebné práce	súbor	1,00	55 172,99	55 172,99	23%	67 862,78	56 530,17	**52 007,75**	11 332,61
SPOLU Doplnková aktivita č.1					**55 172,99**		**67 862,78**	**56 530,17**	**52 007,75**	**11 332,61**
Doplnková aktivita č.2	***Doplnkové aktivity projektu - verejné osvetlenie***									
021 Stavby	Stavebné práce	súbor	1,00	11 775,95	11 775,94	23%	14 484,41	14 484,41	**13 325,66**	0,00
SPOLU Doplnková aktivita č.2					**11 775,94**		**14 484,41**	**14 484,41**	**13 325,66**	**0,00**
Doplnková aktivita č.3	***Doplnkové aktivity projektu - amfiteáter***									
021 Stavby	Stavebné práce	súbor	1,00	12 754,25	12 754,25	23%	15 687,73	15 687,73	**14 432,71**	0,00
SPOLU Doplnková aktivita č.3					**12 754,25**		**15 687,73**	**15 687,73**	**14 432,71**	**0,00**
SPOLU DOPLNKOVÉ AKTIVITY PROJEKTU					**79 703,18**		**98 034,92**	**86 702,31**	**79 766,12**	**11 332,61**
SPOLU HLAVNÉ, DOPLNKOVÉ AKTIVITY A VYVOLANÉ INVESTÍCIE PROJEKTU *(celkové priame výdavky)*					**212 190,37**		**260 637,17**	**244 661,70**	**225 088,76**	**15 975,47**
Nepriame výdavky										
907 - Paušálna sadzba určená na základe (nariadenie 2021/1060, čl. 54, písm. a)	*Paušálna sadzba z oprávnených priamych nákladov*	%	7					17 126,32	15 756,21	
S P O L U ***(celkové výdavky projektu)***								**261 788,02**	**240 844,98**	**15 975,47**

PROGRAM SLOVENSKO

MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Spolufinancovaný Európskou úniou

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Mesto Vrútky
Názov projektu	Edukačná záhrada Vrútky
Priorita	2P2. Životné prostredie
Špecifický cieľ	RSO2.7. Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženie všetkých foriem znečistenia (EFRR)
Opatrenie	2.7.4. Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		Podpora revitalizácie a tvorby sídelnej zelene							
1	021 Stavby	180401211.S	Založenie trávnika lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 500,000	1,89	4 725,00	4 725,00	0,00
2	021 Stavby	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	77,250	11,50	888,38	888,38	0,00
3	021 Stavby	183204112.S	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	542,000	3,50	1 897,00	1 897,00	0,00
4	021 Stavby	183205112.S	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 rovine alebo na svahu do 1:5 v hornine 3	m2	714,000	5,60	3 998,40	3 998,40	0,00
5	021 Stavby	183101121.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,40 do 1,00 m3	ks	202,000	4,80	969,60	969,60	0,00
6	021 Stavby	184102211.S	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhĺbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m	ks	167,000	3,50	584,50	584,50	0,00
7	021 Stavby	026550000500.SM11	Hedera helix, 500/700 mm	ks	10,000	3,50	35,00	35,00	0,00
8	021 Stavby	026510001600.SM12	Vinca minor, 300/400mm	ks	22,000	3,20	70,40	70,40	0,00
9	021 Stavby	026510001600.SM13	Vinca major VARIEGATA	ks	15,000	3,20	48,00	48,00	0,00
10	021 Stavby	026510001600.SM14	Vaccinium sp., 400/500mm	ks	14,000	4,00	56,00	56,00	0,00
11	021 Stavby	026510001600.SM15	Prunus laurocerasus, 700/800mm	ks	3,000	16,00	48,00	48,00	0,00
12	021 Stavby	026510001600.SM16	Lonicera pileata	ks	12,000	6,00	72,00	72,00	0,00
13	021 Stavby	026510001600.SM17	Spiraea vanhouteii, 500/700mm	ks	4,000	9,00	36,00	36,00	0,00
14	021 Stavby	026510001600.SM18	Sambucus nigra, 400/500mm	ks	3,000	9,00	27,00	27,00	0,00
15	021 Stavby	026510001600.SM19	Sambucus nigra Black Lace, 400/500mm	ks	2,000	9,00	18,00	18,00	0,00
16	021 Stavby	026510001600.SM20	Pyracantha coccinea, 900/1100mm	ks	5,000	4,00	20,00	20,00	0,00
17	021 Stavby	026510001600.SM21	Ligustrum ovalifolium, 600/800mm	ks	5,000	3,00	15,00	15,00	0,00
18	021 Stavby	026510001600.SM22	Ligustrum vulgare, 600/800mm	ks	9,000	3,00	27,00	27,00	0,00
19	021 Stavby	026510001600.SM23	Forsythia sp., 400/600mm	ks	6,000	4,00	24,00	24,00	0,00
20	021 Stavby	026510001600.SM24	Physocarpus opulifolius DIABOLO, 200/300mm	ks	3,000	4,00	12,00	12,00	0,00
21	021 Stavby	026510001600.SM25	Physocarpus opulifolius DARTS GOLD, 400/600mm	ks	10,000	10,00	100,00	100,00	0,00
22	021 Stavby	026510001600.SM26	Prunus Spinosa, 500/800mm	ks	3,000	10,00	30,00	30,00	0,00
23	021 Stavby	026510001600.SM27	Viburnum lantana, 900/1200mm	ks	3,000	10,00	30,00	30,00	0,00
24	021 Stavby	026510001600.SM28	Viburnum opulus, 500/800mm	ks	4,000	10,00	40,00	40,00	0,00
25	021 Stavby	026510001600.SM29	Euonymus europaeus, 600/800mm	ks	3,000	5,00	15,00	15,00	0,00
26	021 Stavby	026510001600.SM30	Crataegus monogyna, 800/1000mm	ks	3,000	5,20	15,60	15,60	0,00
27	021 Stavby	026510001600.SM31	Amelanchier sp., 800/1000mm	ks	1,000	5,00	5,00	5,00	0,00
28	021 Stavby	026510001600.SM32	Cornus mas JOLICO, 1500/1750mm	ks	2,000	75,00	150,00	150,00	0,00
29	021 Stavby	026510001600.SM33	Ribes sp., 400/600mm	ks	9,000	5,00	45,00	45,00	0,00
30	021 Stavby	026510001600.SM34	Rubus sp. malina, 400/500mm	ks	8,000	5,00	40,00	40,00	0,00
31	021 Stavby	026510001600.SM35	Rubus sp. černica, 400/500mm	ks	8,000	5,00	40,00	40,00	0,00
32	021 Stavby	184201132.S	Výsadba stromu do predom vyhĺbenej jamky na svahu nad 1:2 do 1:1 pri výške kmeňa nad 1, 8 do 2,5 m	ks	35,000	35,00	1 225,00	1 225,00	0,00
33	021 Stavby	026560008400.SM1	Quercus robur, výška 1800/2000 mm	ks	14,000	289,00	4 046,00	4 046,00	0,00
34	021 Stavby	026560008400.SM2	Fagus sylvatica, výška 1800/2000 mm	ks	1,000	389,00	389,00	389,00	0,00
35	021 Stavby	026560008400.SM3	Acer pseudoplatanus, výška 1600/1800 mm	ks	1,000	180,00	180,00	180,00	0,00
36	021 Stavby	026560008400.SM4	Acer campestre, výška 1600/1800 mm	ks	2,000	180,00	360,00	360,00	0,00
37	021 Stavby	026560008400.SM5	Betula pendula, výška 1800/2000 mm	ks	2,000	180,00	360,00	360,00	0,00
38	021 Stavby	026560008400.SM6	Sorbus aucuparia, výška 1500/2000 mm	ks	2,000	190,00	380,00	380,00	0,00
39	021 Stavby	026560008400.SM7	Padus avium, výška 1500 mm	ks	2,000	190,00	380,00	380,00	0,00
40	021 Stavby	026560008400.SM8	Larix decidua, výška 1500/1800 mm	ks	1,000	680,00	680,00	680,00	0,00
41	021 Stavby	026560008400.SM9	Cerasus avium, výška 1700/1800 mm	ks	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00
42	021 Stavby	026560008400.SM10	Corylus avellana, výška 800/1000 mm	ks	9,000	100,00	900,00	900,00	0,00
43	021 Stavby	184202112.S	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	35,000	15,50	542,50	542,50	0,00
44	021 Stavby	052170000500.S	Tyč ihličňanová tr. 1, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 6 m a viac bez kôry	ks	106,050	8,20	869,61	869,61	0,00
45	021 Stavby	184921096.S	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 100 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	l	415,000	1,10	456,50	456,50	0,00
46	021 Stavby	055410000100.S	Mulčovacia kôra	l	54 468,750	0,10	5 446,88	5 446,88	0,00
47	021 Stavby	026510001600.SMx	Výsadba záhonov	ks	1,000	5 491,13	5 491,13	5 491,13	0,00
Hlavná aktivita č. 2		Podpora zberných jazierok a iných retenčných plôch; infiltračné povrchy peších komunikácií, spevnených plôch a parkovísk a dažďová záhrada							
48	021 Stavby	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2	76,260	3,60	274,54	123,34	151,20
49	021 Stavby	113106612.SM	Rozoberanie nepriepustnej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	229,600	3,60	826,56	826,56	0,00

50	021 Stavby	113107112.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m2	239,860	0,86	206,28	170,16	36,12
51	021 Stavby	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	254,200	5,60	1 423,52	1 423,52	0,00
52	021 Stavby	113107211.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy do 100 mm, -0,16000t	m2	229,600	1,19	273,22	273,22	0,00
53	021 Stavby	113107231.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	289,030	3,75	1 083,86	918,48	165,38
54	021 Stavby	113201131.S	Vytrhanie obrúb kamenných, cestných ležatých, -0,08500t	m	35,800	1,30	46,54	46,54	0,00
55	021 Stavby	113308442.S	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	m2	254,200	3,20	813,44	813,44	0,00
56	021 Stavby	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	12,000	3,00	36,00	36,00	0,00
57	021 Stavby	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	3,000	3,00	9,00	9,00	0,00
58	021 Stavby	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	9,000	45,00	405,00	405,00	0,00
59	021 Stavby	121101102.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 50 m3	m3	58,504	4,80	280,82	280,82	0,00
60	021 Stavby	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	265,398	10,50	2 786,68	2 786,68	0,00
61	021 Stavby	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	265,398	0,30	79,62	79,62	0,00
62	021 Stavby	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	9,215	10,80	99,52	99,52	0,00
63	021 Stavby	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	9,215	0,30	2,76	2,76	0,00
64	021 Stavby	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	166,911	5,80	968,08	968,08	0,00
65	021 Stavby	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	166,911	0,30	50,07	50,07	0,00
66	021 Stavby	171206111.S	Uloženie zemín schopných zúrodnenia alebo zemín výsypiek do násypov predpísaných tvarov s urovnaním	m3	200,448	3,50	701,57	701,57	0,00
67	021 Stavby	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	90,000	20,00	1 800,00	1 800,00	0,00
68	021 Stavby	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	8,910	2,70	24,06	24,06	0,00
69	021 Stavby	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	16,840	17,00	286,28	286,28	0,00
70	021 Stavby	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	102,500	2,80	287,00	269,36	17,64
71	021 Stavby	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	193,725	20,00	3 874,50	3 636,36	238,14
72	021 Stavby	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	175,000	2,80	490,00	490,00	0,00
73	021 Stavby	583410001200.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-8 mm	t	330,750	24,00	7 938,00	7 938,00	0,00
74	021 Stavby	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,600	2,80	10,08	10,08	0,00
75	021 Stavby	583410004300.S	Štrkodrva frakcia 0-32 mm	t	6,804	19,70	134,04	134,04	0,00
76	021 Stavby	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	723,440	2,12	1 533,69	1 533,69	0,00
77	021 Stavby	184921096.S	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 100 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	380,000	1,85	703,00	703,00	0,00
78	021 Stavby	055410000100.S	Mulčovacia kôra	l	53 875,000	0,10	5 387,50	5 387,50	0,00
79	021 Stavby	212755116.S	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 160 mm	m	25,500	9,60	244,80	244,80	0,00
80	021 Stavby	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,940	40,00	37,60	37,60	0,00
81	021 Stavby	274321421.S	Betónovanie základových pásov, betón železový (bez výstuže)	m3	16,422	25,00	410,55	410,55	0,00
82	021 Stavby	589310005800.S	Betón STN EN 206-1-C 25/30-XC3 (SK)-Cl 0,4-Dmax 22 - S2 z cementu portlandského	m3	16,586	89,50	1 484,45	1 484,45	0,00
83	021 Stavby	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,100	1 510,00	151,00	151,00	0,00
84	021 Stavby	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	45,000	0,20	9,00	9,00	0,00
85	021 Stavby	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	45,900	1,10	50,49	50,49	0,00
86	021 Stavby	465921115.S	Ukladanie dlažby z betónových dosiek a tvárnic na sucho, hm. do 60 kg, hr.dosiek do 100 mm	m2	7,000	20,50	143,50	143,50	0,00
87	021 Stavby	592460022800.S	Platňa betónová podvalová, rozmer 600x250x40 mm, povrch imitujúci drevo, farebná	ks	53,900	13,41	722,80	722,80	0,00
88	021 Stavby	565152111.S	Vyrovnanie povrchu doterajšieho podkladu obaľovaným kamenivom ACP hr. 70 mm	m2	36,600	21,00	768,60	768,60	0,00

89	021 Stavby	567122111.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm	m2	552,100	10,80	5 962,68	5 509,08	453,60
90	021 Stavby	567122111.SM	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 100 mm chodník ASF	m2	7,100	9,00	63,90	63,90	0,00
91	021 Stavby	567132112.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 170 mm	m2	18,500	15,30	283,05	283,05	0,00
92	021 Stavby	573312111.S	Preliatie podkladu alebo krytu z kameniva asfaltom v množstve 3,00 kg/m2	m2	36,600	2,90	106,14	106,14	0,00
93	021 Stavby	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	36,600	22,00	805,20	805,20	0,00
94	021 Stavby	577154451.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	36,600	27,00	988,20	988,20	0,00
95	021 Stavby	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	370,100	13,20	4 885,32	4 330,92	554,40
96	021 Stavby	16791	Premac Klasiko HYDRO sivo-grafitová 6 cm	m2	347,514	16,33	5 674,90	4 975,32	699,58
97	021 Stavby	596911331.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	13,360	13,20	176,35	176,35	0,00
98	021 Stavby	592460006800	Dlažba betónová PREMAC Dlažba betónová pre nevidiacich, nopková, rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	9,058	23,00	208,33	208,33	0,00
99	021 Stavby	592460006900	Dlažba betónová PREMAC Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	4,480	23,00	103,04	103,04	0,00
100	021 Stavby	596912311.S	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 100 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy do 50 m2	m2	88,100	12,50	1 101,25	1 101,25	0,00
101	021 Stavby	592460020200.S	Dlažba betónová zatrávňovacia, rozmer 600x400x100 mm, prírodná	m2	88,981	12,89	1 146,97	1 146,97	0,00
102	021 Stavby	871324204.S	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 10 DN 150	m	70,900	14,73	1 044,25	1 044,25	0,00
103	021 Stavby	895970006.S	Montáž vsakovacieho bloku inšpekčného 1200x600x600 mm vrátane geotextílie	m3	20,736	14,39	298,39	298,39	0,00
104	021 Stavby	286650000300	Vsakovací blok DRENBLOK DB60, 600x600x600 mm, pre vsakovanie dažďovej vody, PP, EKODREN	ks	96,000	41,11	3 946,56	3 946,56	0,00
105	021 Stavby	693110004100	Geotextília polypropylénová Dachtex 180 PP, šxl 2x50m, netkaná, EKODREN	m2	66,240	1,10	72,86	72,86	0,00
106	021 Stavby	895991113.S	Osadenie PVC uličnej vpuste	ks	3,000	56,00	168,00	168,00	0,00
107	021 Stavby	895991121.S	Montáž lapača nečistôt pre PVC uličné vpuste	ks	3,000	18,00	54,00	54,00	0,00
108	021 Stavby	286630055700.SM	Univerzálny lapač strešných splavenín	ks	3,000	32,00	96,00	96,00	0,00
109	021 Stavby	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	2,000	32,00	64,00	64,00	0,00
110	021 Stavby	404410037215	Regulačná značka "Parkovanie" a "Parkovanie pre imobilných" Zn lisovaná, 600 x 600 mm	ks	2,000	79,00	158,00	158,00	0,00
111	021 Stavby	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	2,000	38,00	76,00	76,00	0,00
112	021 Stavby	914812212.S	Montáž, demontáž a prenájom dočasnej dopravnej značky kompletnej zväčšenej	ks	10,000	10,00	100,00	100,00	0,00
113	021 Stavby	404410211500.S	Kompletná dopravná značka zväčšeného rozmeru 1260 mm vrátane podstavca a stĺpa	ks	10,000	10,00	100,00	100,00	0,00
114	021 Stavby	915701113.S	Zhotovenie vodorov. značenia z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm - stopčiary, zebry, šípky a pod.	m2	1,000	14,50	14,50	14,50	0,00
115	021 Stavby	404460002000	Rozpúšťadlová cestná farba LimboRoute K 835 HS-biela, pre vodorovné dopravné značenie	kg	6,750	10,50	70,88	70,88	0,00
116	021 Stavby	915701112.S	Zhotovenie vodorov. značenia z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm - deliace čiary	m2	3,200	14,00	44,80	44,80	0,00
117	021 Stavby	404460002000.S	Rozpúšťadlová cestná farba biela, pre vodorovné dopravné značenie	kg	21,601	5,20	112,33	112,33	0,00
118	021 Stavby	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	25,600	0,40	10,24	10,24	0,00
119	021 Stavby	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	1,000	2,00	2,00	2,00	0,00
120	021 Stavby	916331113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 bez bočnej opory	m	34,000	15,00	510,00	510,00	0,00
121	021 Stavby	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	34,340	6,50	223,21	223,21	0,00

122	021 Stavby	916362113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	18,900	15,00	283,50	283,50	0,00
123	021 Stavby	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	19,089	6,50	124,08	124,08	0,00
124	021 Stavby	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	242,600	10,20	2 474,52	2 082,84	391,68
125	021 Stavby	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	154,530	3,20	494,50	370,39	124,11
126	021 Stavby	592170001500.SM	Obrubník záhradný, 7,8 mm/1000mm	ks	90,000	2,90	261,00	261,00	0,00
127	021 Stavby	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	87,600	2,80	245,28	245,28	0,00
128	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	305,451	5,11	1 560,85	1 402,83	158,02
129	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	305,451	0,50	152,73	137,27	15,46
130	021 Stavby	979089002.S	Poplatok za skládku - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	t	276,715	10,50	2 905,51	2 282,96	622,55
131	021 Stavby	979089211.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné	t	63,500	10,50	666,75	666,75	0,00
132	021 Stavby	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlážděným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 028,433	3,89	4 000,60	3 853,80	146,80
133	021 Stavby	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1 000,000	6,00	6 000,00	6 000,00	0,00
134	021 Stavby	000400021.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia) náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	11 900,000	1,00	11 900,00	11 900,00	0,00
Doplnková aktivita č. 1	Doplnkové aktivity projektu - mobiliár								
135	021 Stavby	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	17,164	35,00	600,74	600,74	0,00
136	021 Stavby	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	17,164	0,30	5,15	5,15	0,00
137	021 Stavby	275321721.S	Betónovanie základových pätiek, betón železový (bez výstuže)	m3	15,364	35,00	537,74	537,74	0,00
138	021 Stavby	589310005800.S	Betón STN EN 206-1-C 25/30-XC3 (SK)-Cl 0,4-Dmax 22 - S2 z cementu portlandského	m3	15,518	155,00	2 405,29	2 405,29	0,00
139	021 Stavby	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,150	1 450,00	217,50	217,50	0,00
140	021 Stavby	596911115.SM	Kladenie nášlapov a podvalov	m2	45,000	28,50	1 282,50	1 282,50	0,00
141	021 Stavby	592460022800.S	Platňa betónová podvalová/nášlapová, povrch imitujúci drevo, farebná	ks	45,000	51,87	2 334,15	2 334,15	0,00
142	021 Stavby	283190001300.S	Doska terasová drevoplastová kompozitná, šxhrxl 150x24x4000 mm	m	397,600	13,72	5 453,88	5 453,88	0,00
143	021 Stavby	917831603.S	Osadenie palisád oblých betónových do betónu dĺžky 80 cm - jednotlivo	ks	6,000	13,00	78,00	78,00	0,00
144	021 Stavby	592170005500.S	Palisáda betónová, rozmer 120x165x800 mm, prírodná	ks	6,060	10,80	65,45	65,45	0,00
145	021 Stavby	917831604.S	Osadenie palisád oblých betónových do betónu dĺžky 100 cm - jednotlivo	ks	3,000	13,00	39,00	39,00	0,00
146	021 Stavby	592170005600.S	Palisáda betónová, rozmer 120x165x1000 mm, prírodná	ks	3,030	12,50	37,88	37,88	0,00
147	021 Stavby	936104101.S	Montáž prvkov drobnej architektúry, hmotnosti do 0,1 t	ks	24,000	52,00	1 248,00	1 248,00	0,00
148	021 Stavby	605470000600.S	Hranoly drevené zo smreku, štvorstranne hobľované, masív, sušené 14±2%, s opracovanými spojmi, nadpájané, triedy 3A STN 480055, bez defektov	m3	3,248	1 150,00	3 735,20	3 735,20	0,00
149	021 Stavby	936104102.S	Montáž prvkov drobnej architektúry, hmotnosti nad 0,1 do 1,5 t	ks	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00
150	021 Stavby	936104211.S	Osadenie odpadkového koša do betonovej pätky	ks	6,000	12,50	75,00	75,00	0,00
151	021 Stavby	553560003700.S	Kôš odpadkový 65 l, typ podľa exist.	ks	5,000	392,50	1 962,50	1 962,50	0,00
152	021 Stavby	936105171.S	Montáž edukatívnych prvkov z drevených prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pätiek	súb.	8,000	125,00	1 000,00	1 000,00	0,00
153	021 Stavby	553570026100.SM	Tabuľa edukatívna - rôzne motívy	ks	8,000	1 150,00	9 200,00	0,00	9 200,00
154	021 Stavby	936124121.S	Osadenie parkovej lavičky so zabetonovaním nôh	ks	5,000	32,50	162,50	162,50	0,00
155	021 Stavby	553560002400.S	Lavička parková s operadlom, typ podľa existujúcich	ks	5,000	480,00	2 400,00	2 400,00	0,00
156	021 Stavby	966001111.S	Demontáž odpadkového koša s betónovou pätkou, -0,02700 t	ks	1,000	12,50	12,50	12,50	0,00
157	021 Stavby	767914120.S	Montáž oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 1,0 do 1,5 m	m	253,000	12,50	3 162,50	3 162,50	0,00

158	021 Stavby	553510024700.S	Panel pre panelový plotový systém, veľkosť oka 200x50 mm, vxl 1,2x2,48 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli	ks	102,000	18,45	1 882,36	1 882,36	0,00
159	021 Stavby	553510029600.S	Stĺpik, výška 1,6 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém	ks	103,000	8,90	916,70	916,70	0,00
160	021 Stavby	553510011110.S	Bránka dvojkrídlová, šxv 3,0x1,2 m, úprava Zn+PVC, výplň jokel 25x25 mm, farba RAL	ks	2,000	1 512,00	3 024,00	3 024,00	0,00
161	021 Stavby	553510010510.S	Bránka jednokrídlová, šxv 1,0x1,2 m, úprava Zn+PVC, výplň jokel 25x25 mm, farba RAL	ks	1,000	602,10	602,10	602,10	0,00
162	021 Stavby	553510010510.SM	Bránka jednokrídlová, šxv 1,5x1,2 m, úprava Zn+PVC, výplň jokel 25x25 mm, farba RAL	ks	2,000	769,50	1 539,00	1 539,00	0,00
163	021 Stavby	767995103.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	1 550,800	0,50	775,40	775,40	0,00
164	021 Stavby	133840000200.S	Oceľový prierez, ozn. 11 373, podľa EN ISO S185	t	1,551	3 700,00	5 738,70	5 738,70	0,00
165	021 Stavby	767995400.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 5	kg	1 550,800	1,00	1 550,80	1 550,80	0,00
166	021 Stavby	553560026500.SM	Teleskopická nájazdová rampa pre vozík	ks	1,000	750,00	750,00	750,00	0,00
167	021 Stavby	2100100461	rúrka inšt.ohyb. FXP 40 (VU)	m	25,000	0,89	22,25	22,25	0,00
168	021 Stavby	210100259	ukonč.káb.zmršt.zákl.do 5x10 mm2	ks	2,000	1,00	2,00	2,00	0,00
169	021 Stavby	210120451	istič 3-pólový bez krytu	ks	2,000	17,00	34,00	34,00	0,00
170	021 Stavby	2101915313	usadenie zásuvkovej skrine so zemným dielom	ks	1,000	32,50	32,50	32,50	0,00
171	021 Stavby	2108100171	CYKY-CYKYm 5Cx6 mm2 750V (VU)	m	55,000	0,65	35,75	35,75	0,00
172	021 Stavby	210950201	prípl. za zaťahovanie káb. pri váhe káb. do 0.75kg	m	25,000	1,10	27,50	27,50	0,00
173	021 Stavby	215012122	lišta vkladacia s viečkom 40x40mm	m	10,000	1,50	15,00	15,00	0,00
174	021 Stavby	460010024	vytýč.trate káb.vedenia v zastavanom priestore	km	0,020	500,00	10,00	10,00	0,00
175	021 Stavby	460030073	búranie betónových povrchov do 5-10 cm	m2	7,000	5,60	39,20	39,20	0,00
176	021 Stavby	460030082	rezanie špáry v asfalte alebo betóne do hĺbky 30 cm	m	28,000	2,90	81,20	81,20	0,00
177	021 Stavby	460070082	jama pre zemnú rohož rozvádzača zem.tr.4	ks	1,000	10,00	10,00	10,00	0,00
178	021 Stavby	460200163	kábel.ryha 35cm/šír. 80cm/hl. zem.tr.3	m	10,000	5,60	56,00	56,00	0,00
179	021 Stavby	460200304	kábel.ryha 50cm/šír. 120cm/hl. zem.tr.4	m	14,000	7,50	105,00	105,00	0,00
180	021 Stavby	460420001	kábl.lôžko z pres.zem.v ryhe 65cm hr.5cm	m	10,000	2,50	25,00	25,00	0,00
181	021 Stavby	460420022	kábl.lôžko z kop.piesku ryha 65cm hr.10cm	m	14,000	2,50	35,00	35,00	0,00
182	021 Stavby	460490012	fólia výstražná z PVC š. 33cm (1 m = 0,026 kg)	m	24,000	0,10	2,40	2,40	0,00
183	021 Stavby	460520201	zaistenie otvoru v múre proti vniknutiu vody	ks	1,000	32,00	32,00	32,00	0,00
184	021 Stavby	460560163	ruč.zah.káb.ryhy 35cm šír.80cm hl.zem.tr.3	m	10,000	2,70	27,00	27,00	0,00
185	021 Stavby	460560304	ruč.zah.káb.ryhy 50cm šír.120cm hl.zem.tr.4	m	14,000	2,70	37,80	37,80	0,00
186	021 Stavby	83273	RÚRKA OHYBNÁ FXP-TURBO DN40 PVC GY 750N -25AŽ60°C	m	25,000	0,56	14,00	14,00	0,00
187	021 Stavby	32434	CYKY-J 5x6,00	m	55,000	4,63	254,65	254,65	0,00
188	021 Stavby	90001	kopaný piesok	m3	0,160	35,00	5,60	5,60	0,00
189	021 Stavby	90006	fólia z polyetylénu šírky 330mm	kg	0,730	1,50	1,10	1,10	0,00
190	021 Stavby	460650017801	Krycia vrstva z betónu	m3	1,000	125,00	125,00	125,00	0,00
191	021 Stavby	460680043	prieraz múru betón/tvrdý kameň hr.45cm	ks	2,000	13,50	27,00	13,50	13,50
192	021 Stavby	320410005	Kontrola rozvádzača nn 1 pole do hmotnosti 200 kg	ks	1,000	125,00	125,00	125,00	0,00
193	021 Stavby	9000700510	betónová zmes C 16/20 (B20)	m3	0,700	185,00	129,50	129,50	0,00
194	021 Stavby	9000700650	suchý betón Baumit FixBeton (bal = 25kg)	bal	6,000	12,50	75,00	75,00	0,00
195	021 Stavby	BM017316--	Istič C16/3 10kA, charakteristika C, 16A, 3-pólový	ks	1,000	23,00	23,00	23,00	0,00
196	021 Stavby	BM017332--	Istič C32/3 10kA, charakteristika C, 32A, 3-pólový	ks	1,000	43,00	43,00	43,00	0,00
197	021 Stavby	LHD 40X40 HA	LISTA HRANATA -45/ N3-M0-P45	m	10,000	3,60	36,00	36,00	0,00
198	021 Stavby	1	Stavebný elektrický rozvádzač typ : RB-2642-TH-00112+F, vybavený držiakom na visiaci zámok	ks	1,000	560,00	560,00	560,00	0,00
199	021 Stavby	HZS2001	Úprava rozvádzača	hod	2,000	30,00	60,00	60,00	0,00
200	021 Stavby	HZS2003	Úprava zapojenia rozvádzača v objekte	hod	2,000	30,00	60,00	60,00	0,00
201	021 Stavby	HZS60012	Opravy a začistenie omietky	hod	2,000	30,00	60,00	60,00	0,00
Doplnková aktivita č. 2	Doplnkové aktivity projektu - verejné osvetlenie								
202	021 Stavby	2100100461	rúrka inšt.ohyb. FXP 40 (VU)	m	150,000	0,89	133,50	133,50	0,00
203	021 Stavby	210100251	ukonč.káb.zmršt.zákl.do 4x10 mm2	ks	4,000	1,00	4,00	4,00	0,00
204	021 Stavby	210100252	ukonč.káb.zmršt.zákl.do 4x25 mm2	ks	4,000	1,00	4,00	4,00	0,00
205	021 Stavby	210100259	ukonč.káb.zmršt.zákl.do 5x10 mm2	ks	7,000	1,00	7,00	7,00	0,00
206	021 Stavby	2101020021	spojka pre celoplast.káb. do 5x6 mm2/1kV	ks	1,000	10,50	10,50	10,50	0,00
207	021 Stavby	2102001171	LED svietidlo na stožiar alebo výložník do 70 W	ks	6,000	17,50	105,00	105,00	0,00
208	021 Stavby	210204003	stožiar sadový hliníkový	ks	6,000	56,00	336,00	336,00	0,00
209	021 Stavby	2102041031	výložník hliníkový 1-rám. do hmotnosti 35kg	ks	2,000	12,50	25,00	25,00	0,00
210	021 Stavby	210204155	montáž prefabrikovaného betónového základu do pripravenej jamy	ks	6,000	15,50	93,00	93,00	0,00

211	021 Stavby	210204202	elektrovýzbroj stožiara pre 2 okruhy	ks	6,000	18,90	113,40	113,40	0,00
212	021 Stavby	210220021	uzem. v zemi FeZn do 120 mm2 vr. svoriek; prepoj.aj.	m	115,000	1,40	161,00	161,00	0,00
213	021 Stavby	21022002181	uzem. prepoj cez rôzne prostredia zem - betón - vzduch	m	15,000	0,65	9,75	9,75	0,00
214	021 Stavby	210810005	CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (VU)	m	45,000	0,65	29,25	29,25	0,00
215	021 Stavby	2108100171	CYKY-CYKYm 5Cx6 mm2 750V (VU)	m	140,000	0,79	110,60	110,60	0,00
216	021 Stavby	210950201	prípl. za zaťahovanie káb. pri váhe káb. do 0.75kg	m	150,000	1,10	165,00	165,00	0,00
217	021 Stavby	460010024	vytýč.trate káb.vedenia v zastavanom priestore	km	0,080	500,00	40,00	40,00	0,00
218	021 Stavby	46007003201	jama pre prefabrikovaný základ stožiaru B-50 - B-60, tr. 3-4	ks	6,000	35,00	210,00	210,00	0,00
219	021 Stavby	4600800031	podklad pre prefabrik. základ zo suchého betónu	sada	6,000	12,00	72,00	72,00	0,00
220	021 Stavby	460120002	zahádzanie jamy zem.tr. 3-4	m3	1,000	35,00	35,00	35,00	0,00
221	021 Stavby	460200163	kábel.ryha 35cm/šír. 80cm/hl. zem.tr.3	m	125,000	5,60	700,00	700,00	0,00
222	021 Stavby	460200164	kábel.ryha 35cm/šír. 80cm/hl. zem.tr.4	m	10,000	6,50	65,00	65,00	0,00
223	021 Stavby	460420001	kábl.lôžko z pres.zem.v ryhe 65cm hr.5cm	m	125,000	2,50	312,50	312,50	0,00
224	021 Stavby	460490012	fólia výstražná z PVC š. 33cm (1 m = 0,026 kg)	m	136,000	0,10	13,60	13,60	0,00
225	021 Stavby	4604900511	vypodl.,oddel. a krytie spojky	ks	1,000	12,00	12,00	12,00	0,00
226	021 Stavby	460560163	ruč.zah.káb.ryhy 35cm šír.80cm hl.zem.tr.3	m	125,000	2,70	337,50	337,50	0,00
227	021 Stavby	460560164	ruč.zah.káb.ryhy 35cm šír.80cm hl.zem.tr.4	m	10,000	2,70	27,00	27,00	0,00
228	021 Stavby	460600001	odvoz zeminy do 1km	m3	1,000	15,00	15,00	15,00	0,00
229	021 Stavby	460620013	provizórna úprava terénu zem.tr.3	m2	50,000	1,12	56,00	56,00	0,00
230	021 Stavby	460620014	provizorná úprava terénu zem.tr.4	m2	4,000	1,12	4,48	4,48	0,00
231	021 Stavby	460650011	Podklad. vrstva zo štrku z kameňa - vrstva 25 cm	m2	7,000	8,75	61,25	61,25	0,00
232	021 Stavby	460650014	Podkladová vrstva z betónu hrúbky 20 cm	m2	7,000	25,00	175,00	175,00	0,00
233	021 Stavby	42207/C45	Hliníkový stožiar SAL-6 anodizácia inox	ks	4,000	390,15	1 560,60	1 560,60	0,00
234	021 Stavby	311150	Betónový základ B-50	ks	4,000	105,00	420,00	420,00	0,00
235	021 Stavby	4006	spojovacie prvky so sivou krytkou for B-50 B-50A	ks	4,000	5,98	23,92	23,92	0,00
236	021 Stavby	324120	Stožiarová svorkovnica NTB-2	ks	4,000	46,00	184,00	184,00	0,00
237	021 Stavby	322010	Poistka D 01 10A/400V	ks	4,000	12,50	50,00	50,00	0,00
238	021 Stavby	2133130/3/SP/10kV	Svietidlo ISKRA LED ALFA 24 PROG., 3 500 K, optika SP, anodizácia inox-čierna	ks	4,000	296,00	1 184,00	1 184,00	0,00
239	021 Stavby	4001	Kľúčik na dvierka otvoru pre svorkovnicu hliníkových stožiarov-hexagonal	ks	1,000	12,50	12,50	12,50	0,00
240	021 Stavby	42207/C45	Hliníkový stožiar SAL-6 anodizácia inox	ks	2,000	390,15	780,30	780,30	0,00
241	021 Stavby	311150	Betónový základ B-50	ks	2,000	105,00	210,00	210,00	0,00
242	021 Stavby	4006	spojovacie prvky so sivou krytkou for B-50 B-50A	ks	2,000	5,98	11,96	11,96	0,00
243	021 Stavby	324020	Stožiarová svorkovnica TB-2	ks	2,000	46,00	92,00	92,00	0,00
244	021 Stavby	322010	Poistka D 01 10A/400V	ks	2,000	12,50	25,00	25,00	0,00
245	021 Stavby	47204105/C45	Hliníkový výložník WR-4/1/0,5/5 anodizácia inox	ks	2,000	72,00	144,00	144,00	0,00
246	021 Stavby	222730/3/T4/10kV	Svietidlo CUDDLE MINI LED 24, 3 500 K, optika T4, anodizácia inox-čierna	ks	2,000	235,00	470,00	470,00	0,00
247	021 Stavby	4001	Kľúčik na dvierka otvoru pre svorkovnicu hliníkových stožiarov-hexagonal	ks	1,000	10,50	10,50	10,50	0,00
248	021 Stavby	320410002	Celk.prehl.el.zar.a vyhot.spr.do 10 tis.mont.pr.	objem	1,000	375,00	375,00	375,00	0,00
249	021 Stavby	320410010	Izolačná skúška silových káblov nn do 4x25mm2	kabel	2,000	75,00	150,00	150,00	0,00
250	021 Stavby	320410016	Meranie odporu nulových slučiek 1-fáz.vedenia 230V	okruh	6,000	25,00	150,00	150,00	0,00
251	021 Stavby	320410017	Meranie odporu nulových slučiek 3-fáz.veden 3x380	okruh	3,000	25,00	75,00	75,00	0,00
252	021 Stavby	320410020	Mer.zemn.odporu pre zem.sieť do 200m pásky	meranie	1,000	25,00	25,00	25,00	0,00
253	021 Stavby	X12XA013	káblová spojka SVCZ M 5x1,5-6 Al/Cu	ks	1,000	12,90	12,90	12,90	0,00
254	021 Stavby	2800263	TMEL / AKRYL BEZ SILIKONU	ks	1,000	12,50	12,50	12,50	0,00
255	021 Stavby	4850	označovací kolík drevený	ks	15,000	2,30	34,50	34,50	0,00
256	021 Stavby	83273	RÚRKA OHYBNÁ FXP-TURBO DN40 PVC GY 750N -25AŽ60°C	m	150,000	0,56	84,00	84,00	0,00
257	021 Stavby	32373	CYKY-J 3x1,50	m	45,000	1,65	74,25	74,25	0,00
258	021 Stavby	32434	CYKY-J 5x6,00	m	140,000	4,63	648,20	648,20	0,00
259	021 Stavby	40336	farba syntetická-vonkajšia	kg	0,200	10,50	2,10	2,10	0,00
0,75	021 Stavby	90001	kopaný piesok	m3	0,750	35,00	26,25	26,25	0,00
261	021 Stavby	9000135	kamenivo prírodné hrubé fr. 32/63 drvené	m3	1,750	45,00	78,75	78,75	0,00
262	021 Stavby	90006	fólia z polyetylénu šírky 330mm	kg	3,430	1,50	5,15	5,15	0,00
263	021 Stavby	9000700520	betónová zmes C 20/25	m3	0,100	185,00	18,50	18,50	0,00
264	021 Stavby	f616122 A2	svorka SR 02 (M8)	ks	1,000	1,30	1,30	1,30	0,00
265	021 Stavby	f616211 A2	svorka SR 03 A	ks	6,000	1,30	7,80	7,80	0,00
266	021 Stavby	t195010 PVC	Pozinkovaný drôt Ø 10 PVC	kg	10,200	4,50	45,90	45,90	0,00
267	021 Stavby	t195304	Páska 30 x 4 (1 kg)	kg	110,400	2,50	276,00	276,00	0,00
268	021 Stavby	4	Podružný materiál	set	1,000	281,10	281,10	281,10	0,00
269	021 Stavby	9	Doprava	set	1,000	9,64	9,64	9,64	0,00
270	021 Stavby	HZS1011	Nešpecifikované práce	hod	12,000	15,50	186,00	186,00	0,00
271	021 Stavby	HZS2000	Zabezpečenie vypnutého stavu a zaistenie pracoviska	hod	4,000	15,50	62,00	62,00	0,00
272	021 Stavby	HZS60016	Zdvíhacia plošina s obsluhou	hod	16,000	32,00	512,00	512,00	0,00
Doplnková aktivita č. 3		Doplnkové aktivity projektu - amfiteáter							

273	021 Stavby	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1,600	40,00	64,00	64,00	0,00
274	021 Stavby	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	1,600	0,30	0,48	0,48	0,00
275	021 Stavby	275321721.S	Betónovanie základových pätiek, betón železový (bez výstuže)	m3	1,600	25,00	40,00	40,00	0,00
276	021 Stavby	589310005800.S	Betón STN EN 206-1-C 25/30-XC3 (SK)-Cl 0,4-Dmax 22 - S2 z cementu portlandského	m3	1,616	185,00	298,96	298,96	0,00
277	021 Stavby	327210200.SM	Gabion z drôtokamenných košov š. do 0,5m výšky do 1m zo zváraných panelov, povrchová ocharana, výplň kamenivo	m3	7,230	285,00	2 060,55	2 060,55	0,00
278	021 Stavby	936105114.S	Montáž detskej zostavy veľkej z drevených prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pätiek	súb.	1,000	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00
279	021 Stavby	553570012900.S	Herný prvok z agátového dreva (guľatina), doplnený lanami- prekážky a balans	ks	1,000	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00
280	021 Stavby	763792101.S	Montáž ostatných dielcov líšt, lát, s prierezovou plochou do 25 cm2	m	120,500	10,20	1 229,10	1 229,10	0,00
281	021 Stavby	553560003400.S	Náhradná drevená doska parkovej lavičky, dĺžky 1500 mm, bez povrchovej úpravy	ks	120,500	17,52	2 111,16	2 111,16	0,00
						Celkom:	**212 190,37**	**199 202,19**	**12 988,18**
						DPH:	**48 446,79**	**45 459,50**	**0,00**
						Celkom s DPH:	**260 637,16**	**244 661,69**	**12 988,18**